

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PARACHO. MICHOACAN.

PERIODO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS /METAS	Nº	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPI TALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL Çaprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
												SI							
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE TULIPANES Y CAMELINAS	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	206.00 ML 251.20 ML 707.18 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 1,793,889.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,793,889.97	\$ -
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. EDUARDO RUIZ, CALLE GRAL. RIVA PALACIO Y GRAL. HERNÁNDEZ	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	125.49 ML 111.70 ML 1144.70 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 1,930,945.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,930,945.56	\$ -
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, COL. INFONAVIT, CALLE SARA GÓMEZ DE MONROY	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	552.30 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 966,649.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 966,649.74	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LINDA VISTA, CALLE CORREGIDORA	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	70.29 ML 67.30 ML 542.50 M2	100	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 1,001,588.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,001,588.20	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. EL PINO, CALLE NARANJO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	115.80 ML 112.80 ML 758.16 M2	150	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 1,395,762.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,395,762.61	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PARACHO, COL. 28 DE OCTUBRE, EN EL CENDI	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	106.50 ML	150	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 708,146.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 708,146.09	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE LORETO ZALAPA	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	95.00 ML 95.00 ML 788.50 M2	100	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	31 4/7/2024	\$ 1,416,721.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,416,721.93	\$ -

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PARACHO. MICHOACAN.

PERIODO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS /METAS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPI TALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL Caprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
												SI							
REHABILITACIÓN DE PLAZA Y CANCHA PÚBLICA EN PARACHO, COL. 12 DE DICIEMBRE	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	898.54 M2	500	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 1,089,676.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,089,676.30	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE 1RO DE MAYO	PARACHO	URAPICHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	200.00 ML 200.00 ML 1315.05 M2	300	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 01/05/2024	\$ 2,656,663.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,656,663.23	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRÁULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ESQ. CON FRANCISCO I. MADERO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	150.00 ML 130.00 ML 1676.50 M2	300	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 13 15/3/2024	\$ 3,301,190.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,301,190.54	\$ -
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARANZA, SEGUNDA ETAPA	PARACHO	ARANZA	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1145.61 ML	800	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 23 16/05/2024	\$ 2,679,959.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,679,959.34	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN PARACHO, LOCALIDAD DE ARATO	PARACHO	ARATO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1 PZA	105	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 29 29/06/2024	\$ 144,309.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,309.16	\$ -
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, LOCALIDAD DE URAPICHO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PARACHO	URAPICHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	100.00 ML 700.00 M2	300	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 29 29/6/2024	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	1 PZA	4299	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 29 29/6/2024	\$ 2,977,634.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,977,634.44	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN PARACHO, LOCALIDAD DE NURIO, CALLE MIGUEL HIDALGO	PARACHO	NURIO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	642 M2	500	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 29 29/6/2024	\$ 980,213.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,213.67	\$ -

ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PARACHO. MICHOACAN.

PERIODO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024



GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS /METAS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPI TALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL Caprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)
												SI							
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE CUAHTEMOC	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	191.20 ML 185.00 ML 2245.00 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 3,329,131.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,329,131.59	\$ -
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FCO. I. MADERO Y 4TA PRIV. DE FCO. I. MADERO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	172.51 ML 170.00 ML 1068.24 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 1,958,948.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,958,948.54	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE PRIV. DE DR. VERDUZCO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	188.41 ML 174.00 ML 1880.17 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 2,478,360.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,478,360.98	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN PARACHO, COL. CENTRO, CALLE CORREGIDORA ESQ. CON CALLE MARÍA SILVA	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	101.70 M2	200	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 20/01/2024	\$ 832,936.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 832,936.29	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOS CEDROS, CALLE PRIV. 5 DE FEBRERO	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	53.60 ML 48.00 ML 312.80 M2	50	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 583,328.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 583,328.00	\$ -
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARACHO, COL. EL ARENAL, CALLE J. JESÚS DÍAZ	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	350.00 ML	300	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 435,857.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,857.12	\$ -
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. LOMA BONITA, CALLE SAN JOSÉ Y CAMELINAS	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	160.00 ML 705.50M2	300	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 20 1/5/2024	\$ 1,119,278.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,119,278.50	\$ -



ANEXO 2: RELACION DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: PARACHO. MICHOACAN.

PERIODO: DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)								
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD/UNIDAD	NÚMERO DE BENEFICIARIOS /METAS	Nº	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPI TALIZABLE	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL Caprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)		
												SI									
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PARACHO, COL. SAN MIGUEL, CALLE MARTHA HERNÁNDEZ	PARACHO	PARACHO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	96.00 ML 90.00 ML 927.00 M2	150	---	FONDO II	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X	ACTA 31 4/7/2024	\$ 1,583,373.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,583,373.64	\$ -		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PARACHO, LOCALIDAD DE QUINCEO CALLE GUERRERO E INDEPENDENCIA	PARACHO	QUINCEO	CONTRATO	OBRA PUBLICA	397.4 M2	300	---	FONDO III	---	OBRAS PUBLICAS	122106469	X		\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -				
													SUMA	\$37,164,565.44							



ING. SALVADOR MARTINEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN.

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



BIOLOGO JOSE LUIS CHAVEZ VALDIVINO
TESORERO MUNICIPAL DE PARACHO, MICHOACAN

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recursos faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 1,566,058.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566,058.40	\$ -	\$ 1,566,058.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566,058.40	\$ -	\$ -	\$ 224,341.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224,341.07	\$ -
\$ 1,540,876.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,876.20	\$ -	\$ 1,540,876.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,876.20	\$ -	\$ -	\$ 385,219.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 385,219.05	\$ -
\$ 962,621.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 798,989.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,989.79	\$ -	\$ 798,989.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,989.79	\$ -	\$ -	\$ 199,747.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,747.45	\$ -
\$ 1,114,569.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,114,569.91	\$ -	\$ 1,114,569.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,114,569.91	\$ -	\$ -	\$ 278,642.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,642.48	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704,187.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704,187.49	\$ -
\$ 950,719.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,719.94	\$ -	\$ 950,719.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,719.94	\$ -	\$ -	\$ 462,011.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,011.49	\$ -



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,579,445.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,579,445.54	\$ -	\$ 1,263,556.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,263,556.43	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -
SUMA							\$37,025,598.68				\$37,025,598.68		\$29,888,335.15				\$29,888,335.15	


 L.D. EMMANUEL GUEREA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL DE PARACHO MICHOACÁN


CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,790,399.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,790,399.47	\$ -	\$ 1,566,058.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566,058.40	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,095.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,926,095.25	\$ -	\$ 1,540,876.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540,876.20	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962,621.59	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,737.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,737.24	\$ -	\$ 798,989.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798,989.79	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393,212.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,393,212.39	\$ -	\$ 1,114,569.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,114,569.91	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704,187.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704,187.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,412,731.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,412,731.43	\$ -	\$ 950,719.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 950,719.94	\$ -



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088,526.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088,526.05	\$ -	\$ 1,088,526.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,088,526.05	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,656,663.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,656,663.23	\$ -	\$ 2,650,578.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,650,578.58	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,297,139.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,297,139.63	\$ -	\$ 3,297,139.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,297,139.63	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,676,831.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,676,831.24	\$ -	\$ 803,049.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 803,049.37	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,309.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,309.16	\$ -	\$ 144,309.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,309.16	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 995,458.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 995,458.26	\$ -	\$ 995,458.26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 995,458.26	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975,568.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975,568.20	\$ -	\$ 2,975,568.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,975,568.20	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,713.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,713.45	\$ -	\$ 977,713.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 977,713.45	\$ -



ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,267,655.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,267,655.53	\$ -	\$ 980,296.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,296.66	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,127.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,127.53	\$ -	\$ 1,946,127.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,946,127.53	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,472,293.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,472,293.02	\$ -	\$ 2,472,293.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,472,293.02	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830,622.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830,622.92	\$ -	\$ 830,622.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 830,622.92	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,913.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,913.80	\$ -	\$ 575,913.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575,913.80	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,857.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,857.12	\$ -	\$ 435,857.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,857.12	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,117,489.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,117,489.14	\$ -	\$ 1,117,489.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,117,489.14	\$ -



ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recursos faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NUMERO Y FECHA DEL ACTA DEL AYUTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
\$ 1,263,556.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,263,556.43	\$ -	\$ 1,263,556.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,263,556.43	\$ -	\$ -	\$ 315,889.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,889.11	\$ -
\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -
\$29,888,335.15				\$29,888,335.15		\$29,888,335.15				\$29,888,335.15			\$ 7,137,263.53				\$7,137,263.53	



ARQ. ISRAEL AMEZCUA CARDIEL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD DE
 PARACHO, MICHOACÁN.

DIRECCIÓN
 DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS PÚBLICAS MOVIL:
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO, MICHOACÁN
 2024 - 2027